

## Neubau der Innerörtlichen Entlastungsstraße

Bauzeitenplan, Stand: 16. August 2011

Ausführungszeitraum: November 2010 bis Juni 2012

Maßnahme	Zeitraum
KVP Bechlingen	April - September 2011
KVP Bechlingen - KVP Kaltenberger Straße (Bahntrasse)	Mitte November 2010 - September 2011
KVP Kaltenberger Straße	Abgeschlossen, endgültige Fertigstellung bis Dezember 2011
Max-Planck-Weg	Oktober - Dezember 2011
Martin-Luther-Straße / Pestalozzistraße	Abgeschlossen, komplette Inbetriebnahme bis Ende September 2011
Lindauer Straße	Abgeschlossen, komplette Inbetriebnahme bis Ende September 2011
Bahnhofstraße / Bachstraße	Oktober 2011 - Juni 2012
Storchenstraße	August - September 2011
Hochstraße	Oktober / November 2011
Wangener Straße	Abgeschlossen, komplette Inbetriebnahme bis Ende September 2011
Wilhelmstraße, Verbindungsstraße	Mitte September - Dezember 2011
KVP Wangener Straße	Mitte Februar - Mai 2012
Loretostraße	August - Mitte September 2011